

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2018, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	*CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE: 30DES0031D, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ.*
2018-30-004-0028	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PRELIMINARES: DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, CORTE CON DISCO ABRASIVO, EN PISO DE MOSAICO O CONCRETO, HASTA 5 CM DE PROFUNDIDAD, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILOMETRO.
	<b>CIMENTACIÓN:</b> TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", HABILITADO DE CIMBRA COMÚN PARA ZAPATA, DADOS, CONTRATRABES, CASTILLO Y CADENAS, ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DEL No. 4 ( 1/2" ), ELABORACION Y VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES DE CONCRETO FC=250 KG/CM2. HECHO EN OBRA EN CIMENTACION, SUMINISTRO Y ELABORACION DE DADO DE CIMENTACION DE 50 X 50 X 80 CM., CONCRETO FC=250 KG/CM2., ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 3 A CADA 15 CM., CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 20 X 30 CM., CONCRETO FC=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM., RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, <b>ALBAÑILERIA:</b> FIRME DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", <b>ESTRUCTURA:</b> COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCION 40 X 40 CM., CONCRETO FC=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", CIMBRA COMÚN, ARMADA CON 8 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL No. 2 ( 1/4" ) A CADA 20 CM., SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO DE 1/2 SECCION RECTANGULAR O CIRCULAR, 6 PERNOS DE 5/8" AHOGADA SOBRE COLUMNA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL DE 70 CMS DE PERALTE ELABORADO CON PTR DE 2" X 3" (3.62 KG/ML) CALIBRE 14 Y PTR DE 2" X 2" (2.85 KG/ML) SECCIONES A CADA 60 CMS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 6" X 2 1/2" CAL 10, FABRICACION Y COLOCACION DE CANALON LATERAL DE LAMINA LISA CALIBRE 20 DE 91 CMS DE DESARROLLO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS., REFORZADO CON VARILLAS LISA DE 1/2" A CADA 20 CMS, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE VARILLA A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" PARA CONTRAVIENTOS Y/O TENSORES, SUMINISTRO, Y COLOCACION DE LAMINA RECTANGULAR TIPO ZINTRO ALUM CALIBRE 26 PARA CUBIERTA HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS, SUMINISTRO, HABILITADO, MONTAJE Y NIVELACION DE SEPARADOR REDONDO LISO DE 1/2" DE DIAMETRO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE A BASE DE LAMINA LISA CAL. 26 HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTRS., FIJADA CON REMACHES Y PUNAS AUTOTALDRANTES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES. <b>ACABDOS:</b> PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES, TRABES Y PLAFONES TERMINADO, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, LETRERO INFORMATIVO DE 0.90 x 1.80, IMPRESIÓN DIGITAL E LONA VINILICA

CONTRATISTA	RICARDO DE DIOS GARCIA				
R.F.C.	DIGR760419AM9	REG. SEFIPLAN	3886	REG. H. AYTO.	20

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2018-30-004-0028	
FECHA	30 DE ABRIL DE 2018	
IMPORTE	\$ 1,196,880.66	
FECHA DE INICIO	07 DE MAYO DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO	04 DE AGOSTO DE 2018	
FECHA DE INICIO REAL	07 DE MAYO DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO REAL	04 DE AGOSTO DE 2018	

MONTO CONTRATADO CON IVA		\$	1,196,880.66
MONTO CONVENIO CON IVA		\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 359,064.20		
ESTIMACION (1) NORMAL	\$ 543,734.83	\$ 163,120.45	
ESTIMACION (2) NORMAL	\$ 281,606.97	\$ 84,482.09	
ESTIMACION (3) FINIQUITO	\$ 371,538.86	\$ 111,461.66	
TOTAL	\$ 1,196,880.66	\$ 359,064.20	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 1,196,880.66	\$ 359,064.20	\$ 1,196,880.66

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

#### ENTREGA EL CONTRATISTA



\_\_\_\_\_  
C. ING. RICARDO DE DIOS GARCIA  
REPRESENTANTE LEGAL DE RICARDO DE DIOS GARCIA

#### RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

2018-2021  
C. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ

SINDICO



\_\_\_\_\_  
C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS  
SINDICATURA  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



\_\_\_\_\_  
ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS  
PÚBLICAS  
2018-2021