

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ALBERT EINSTEIN CLAVE: 30DJN0018Z, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
-----------	--

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	1 HERRERIA.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA DE 3.72 M x 1.85 M DE DIMENSIONES, A BASE DE PERFIL ZINTRO DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 12 (3.08 KG x ML), A CADA 15 CMS DE SEPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA DE 13.30 M x 1.85 M DE DIMENSIONES, A BASE DE PERFIL ZINTRO DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 12 (3.08 KG x ML), A CADA 15 CMS DE SEPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA DE 3.90 M x 1.85 M DE DIMENSIONES, A BASE DE PERFIL ZINTRO DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 12 (3.08 KG x ML), A CADA 15 CMS DE SEPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA DE 1.41 M x 1.20 M DE DIMENSIONES, A BASE DE PERFIL ZINTRO DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 12 (3.08 KG x ML) A CADA 15 CMS DE SEPARACIÓN, SOLERA DE 2" x 1/4" (2.53 KG x ML), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA DE 2.33 M x 1.70 M DE DIMENSIONES, A BASE DE PERFIL ZINTRO DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 12 (3.08 KG x ML) A CADA 15 CMS DE SEPARACIÓN, SOLERA DE 2" x 1/4" (2.53 KG x ML), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE METÁLICA DE 0.56 M x 0.56 M DE DIMENSIONES, A BASE DE ANGULO DE 2" x 1/8" (2.46 KG x ML), CUADRADO DE 1/2" (1.26 KG x ML), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA PARA BOCINAS DE 0.56 M x 0.70 M DE DIMENSIONES, A BASE DE ANGULO DE 2" x 1/8" (2.46 KG x ML), CUADRADO DE 1/2" (1.26 KG x ML), FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALÓN LATERAL DE LAMINA LISA CALIBRE 20 DE 91 CMS DE DESARROLLO HASTA UNA ALTURA DE 10 MTRS., REFORZADO CON VARILLAS LISA DE 1/2" A CADA 20 CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIAMTERO HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS. PARA BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, 2 DESMONTAJES.- DESMONTAJE DE MAMPARAS DE BAÑOS SIN RECUPERACIÓN, DESMONTAJE DE CANAL METÁLICO SIN RECUPERACIÓN A UNA ALTURA DE 4.00 MTS, 4 AIRE ACONDICIONADO.- ELABORACIÓN DE BASE DE CONCRETO (0.40 x1.00 x 0.30) DE DIMENCIÓN. PARA LA COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA A BASE DE CONCRETO DE F'c= 150 KG/CM2, CIMBRA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT HI-WALL, MARCA MIRAGE, MODELO INVERTER X, 18,000 BTÚS A 220 VOLTS, SOLO FRÍO, REFRIGERANTE ECOLÓGICO RH-410a, VACÍO AL SISTEMA A 250 MICRONES, CON CONTROL REMOTO O SIMILAR EN CALIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 1 1/2" (38 MM), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET CROUSE HINDS DE 1" (25 MM), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL. 10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA SD QO-8 BIFASICO 8 CIRCUITOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 30 AMP. TIPO QO, 5 IMPERMEABILIZANTE.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN AL-KOAT TIPO PA-30 T SBS COMPUESTA DE ASFALTOS DESTILADOS MODIFICADOS DEL TIPO S.B.S. (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) ESPESOR DE 3.0mm: O SIMILAR EN CALIDAD, DIMENSIONES DEL ROLLO 10.00 MTS. X 1.00 M; PESO DEL ROLLO 37.0 KGS., REFUERZO POLIESTER NO TEJIDO DE 180 GRS. ACABADO SUPERIOR ARENA COLOR TERRACOTA, ACABADO INFERIOR POLIETILENO, PUNTO DE REBLANDECIMIENTO 130°C., FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA -20°C., RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL (100 Lbs/pulg), TRANSVERSAL (70 Lbs/pulg), ELONGACIÓN A LA RUPTURA LONGITUDINAL 50%, TRANSVERSAL 50%, ESPECIFICACIONES, CUYA PRODUCCIÓN Y SISTEMA DE CALIDAD DEBEN ESTAR CERTIFICADAS BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2000 Y GARANTÍA POR 4 AÑOS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T., 6 EXTRAORDINARIOS.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, LÍNEA VINIMEX DE LA MARCA COMEX A DOS MANOS.
-----------------------------	--

CONTRATISTA	ENESA CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V.				
R.F.O.	ECU131206A61	REG. SEFIPLAN	24586	REG. H. AYTO.	MAV012

CONTRATO		CONVENIO	
No.	FISM-DF/2020-30-004-0031		
FECHA	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
IMPORTE	\$ 300,000.00		
FECHA DE INICIO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
FECHA DE TÉRMINO	19 DE NOVIEMBRE DE 2020		
FECHA DE INICIO REAL	21 DE SEPTIEMBRE DE 2020		
FECHA DE TÉRMINO REAL	19 DE NOVIEMBRE DE 2020		

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	300,000.00
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTIPO	 DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021	
ANTICIPO	\$ 90,000.00			
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 123,206.23	\$ 36,961.87		
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 143,148.69	\$ 42,944.61		
ESTIMACION No. 3 (TRES) FINIQUITO	\$ 33,645.08	\$ 10,093.52		
TOTAL	\$ 300,000.00	\$ 90,000.00		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 300,000.00	\$ 90,000.00	\$	300,000.00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



LIC. ORLANDO SANCHEZ TEJEDA
REPRESENTANTE LEGAL DE ENESA CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL




ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS
PRESIDENCIA
2018 - 2021

SINDICO



LIC. NAYELI TORAL SUZCÁTIMA
SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021

HOJA 2 de 2