



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOS CARRILES ZONA SUR, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2018-30-004-0039	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	RED DE DRENAJE SANITARIO LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO POR MEDIOS MANUALES. EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA. EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO EN ZONA R DE 0 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD. PLANTILLA APISONADA AL 95% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA). RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. TENDIDO DE CANA DE MATERIAL DE BANCO (ARENA) PARA TUBERIAS. INCLUYE COMPACTADO AL 95% PROCTOR ACOSTILLADO MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC 5-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC 5-25 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIAMETRO. POZO DE VISITA TIPO COMUN CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 1.25 MTS DE PROFUNDIDAD. POZO DE VISITA TIPO COMUN CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD. POZO DE VISITA TIPO COMUN CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD. POZO DE VISITA TIPO COMUN CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO) REGISTRO DE 8.40 X 8.80 X 1.00 M MEDIDAS INTERIORES. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO PO-100 KILÓMETROS. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6 X 45". ACARRIO EN CANON 1m KILÓMETRO DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. ACARRIO EN CAMION KILÓMETRO SUBSEGUENTE DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. DEMOLICION A MANO DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CM DE ESPESOR. DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR. PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN CERA RESISTENCIA NORMAL DE 15 CMS DE ESPESOR.
-----------------------------	---

CONTRATISTA	GREGORIO HERNANDEZ CORDOBA				
R.F.C.	HECG7711.2707	REG. SEFIPLAN	22562	REG. H. AYTO	12

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2018-30-004-0039	
FECHA	01 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
IMPORTE	\$ 1,108,978.75	
FECHA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO	28 DE NOVIEMBRE DE 2018	
FECHA DE INICIO REAL	17 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO REAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2018	

MONTO CONTRATADO CON IVA		\$	1,108,978.75
MONTO CONVENIO CON IVA		\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTECIPO	
ANTECIPO	\$ 332,693.63		
ESTIMACION (1) NORMAL	\$ 942,210.07	\$ 282,663.02	
ESTIMACION (2) FINIQUITO	\$ 166,768.68	\$ 50,030.61	
TOTAL	\$ 1,108,978.75	\$ 332,693.63	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 1,108,978.75	\$ 332,693.63	\$ 1,108,978.75