



Actopan
Gobierno municipal



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE HIDALGO Y BOULEVARD 2000, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0037	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PRELIMINARES.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE HASTA 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO. PAVIMENTO HIDRÁULICO.- TTRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 30 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSUM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 7 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 (MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 15 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 1/2" DE 120 CMS. DE LONGITUD COLOCADA A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 3/4", JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 5/8" DE 60 CMS. DE LONGITUD COLOCADA A CADA 30 CMS. DE SEPARACIÓN RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 3/4", SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. COMPLEMENTARIOS.- RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, REGISTRO ELÉCTRICO DE 40X40X60cm. DE CONCRETO ARMADO, BASE DE CONCRETO F'c=200 kg/cm². SECCIÓN 40x40x60 cm., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCONTACTOR DE 2x30 W. PARA MONTAJE DE POSTE, OPERACIÓN 110 V, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TECNOLITE IP65 CON TECNOLOGÍA LED DE 60 W. CONEXIÓN A 127 V. Y CABLE CALIBRE # 10, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIDUCTO DE 25 mm. DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA ROSCADO DE 25 mm. DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 25 mm. DE DIÁMETRO, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE C/AISLAMIENTO THW CAL. #8, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. #10 AWG SEGÚN NORMA NMX-J-12., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COOPERWELD DE 1/2"x3.00 M., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE PARA FIJACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT A POSTE DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO PARA LUMINARIA MODELO VERACRUZ COMPUESTO POR UN TUBO DE FORMA CÓNICA CIRCULAR DE 6 m. DE ALTURA, FABRICADO CON LÁMINA DE ACERO CAL. 11, PLACA BASE DE 270x270 mm. DE 13 mm. DE ESP, DISTANCIA ENTRE BARRENOS DE 190x190 mm.
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATISTA	ZUCRA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.				
R.F.C.	ZCI041018UT9	REG. SEFIPLAN	5715	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0037	
FECHA	09 DE DICIEMBRE DE 2020	
IMPORTE	\$ 1,446,146.98	
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	30 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	14 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	30 DE DICIEMBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	1,446,146.98
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 723,073.49			
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 1,406,630.18	\$ 703,315.09		
ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO	\$ 39,516.80	\$ 19,758.40		
TOTAL	\$ 1,446,146.98	\$ 723,073.49		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 1,446,146.98	\$ 723,073.49	\$	1,446,146.98



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
2018-2021



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

ARQ. SILVIA VICTORIA MENDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE ZUCRA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICO INTERINO H. AYUNTAMIENTO

C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ



PRESIDENCIA
2018-2021



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021