



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE GUARUMBO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE GUARUMBO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER."
2019-30-004-0031	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	TRAZO Y ALINEAMIENTO DE POSTES PARA RED ELÉCTRICA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PARADO Y PLOMEADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS. -750 KG INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS CCF 27 KV CON LISTÓN FUSIBLE DE 6 AMP. EN MEDIA TENSIÓN., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO HS3N/RD3 EN MEDIA TENSIÓN., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO AD3N/VD2 EN MEDIA TENSIÓN., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS20 EN MEDIA TENSIÓN., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VA3N EN MEDIA TENSIÓN., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VD2N EN MEDIA TENSIÓN., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR2N EN MEDIA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VR2N/VR2 EN MEDIA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO VS2N EN MEDIA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DOS BOQUILLAS DE 10 KVA 13,200-220/110 V AUTOPROTEGIDO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1R1 EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1P3/1R3/1R1 EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1R3/1R1 EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1R1/1R3 EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1R3 EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO 1R3 EN BAJA TENSIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RDBA (RETENIDA DOBLE DE BANQUETA Y ANCLA), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA (RETENIDA DE BANQUETA Y ANCLA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO RVP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA TIPO 2 RBA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RDVEA (RETENIDA DOBLE VOLADA DE ESTACA Y ANCLA), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RDVEA (RETENIDA DOBLE VOLADA DE ESTACA Y ANCLA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE DE TIERRA 1K CON ALAMBRE DE CU DESNUDO CAL. 4 AWG Y UNA VARILLA DE TIERRA CW, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE DE TIERRA 3KCON ALAMBRE DE CU DESNUDO CAL. 4 AWG Y TRES VARILLAS DE TIERRA CW, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN CON CABLE MÚLTIPLE ACSR AÉREO 2 + 1 (2X3/0 + 1X1/0), SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENSADO DE CABLE DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO 3/0 (ACSR 3/0), SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENSADO DE CABLE DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO 1/0 (ACSR 1/0). UN HILO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CON LONGITUD MÁXIMA DE 35 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO DE MEDICIÓN PARA UN SERVICIO DE ACOMETIDA AÉREA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E., PRUEBAS ELÉCTRICAS A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TIERRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NUMERACIÓN Y CODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS Y BANCOS DE TRANSFORMACIÓN.
-----------------------------	--

CONTRATISTA	IC&A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.				
R.F.C.	ICA101119CW6	REG. SEFIPLAN	4466	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0031	
FECHA	15 DE AGOSTO DE 2019	
IMPORTE	\$ 851,569.36	
FECHA DE INICIO	22 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	19 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	22 DE AGOSTO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	19 DE NOVIEMBRE DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ 851,569.36
MONTO CONVENIO CON IVA	\$ -

No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 255,470.81		
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 435,708.67	\$ 130,712.60	
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 415,860.69	\$ 124,758.21	
TOTAL	\$ 851,569.36	\$ 255,470.81	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 851,569.36	\$ 255,470.81	\$ 851,569.36



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021

(Handwritten signatures and notes on the right margin)


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



ING. JORGE LUIS LENDECHY HUESCA

REPRESENTANTE LEGAL DE IC&A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSÉ RAMIRO DOMÍNGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA
2018-2021


SINDICO



C. LUCERO JAZMIN BARRADAS

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
2018-2021