



Actopan
Gobierno municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2021, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN BARRADAS, COLONIA SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2021-30-004-0026	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	1 PRELIMINARES. - DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLE DE 18 CM. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN A MANO DE DE PISO O BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM. DE ESPESOR, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A PRIMERA ESTACIÓN DE 20.00 MTS, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A PRIMER KILÓMETRO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, 2 GUARNICIONES Y BANQUETAS. - EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, DE 15 X 20 X 40 CM., RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM, 3 PAVIMENTO. - EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 38 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA TERRACERIA (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 36 (MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 15 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, 4 COMPLEMENTARIOS. - REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13 MM) DIAM. LLAVE DE INSERCIÓN CON SALIDA DE 13 MM (1/2"), 2 ADAPTADORES MACHO DE 13MM, 9 M DE TUBERIA KITEC DE 1/2, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, RENIVELACION DE REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., EXTRAORDINARIOS. - DRENAJE SANITARIO. - EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIAMETRO, TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, POZO DE VISITA TIPO COMUN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO), DESCARGAS. - EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6", PARA DESCARGA DOMICILIARIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6" X 45, TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERIAS, RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES.
-----------------------------	--

CONTRATISTA	C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI				
R.F.C.	PPE1012101A1	REG. SEFIPLAN	5116	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2021-30-004-0026	CONV/FISM-DF/2021-30-004-0026
FECHA	14 de mayo de 2019	11 de mayo de 2021
IMPORTE	\$ 776,233.45	\$ 61,294.91
FECHA DE INICIO	17 de mayo de 2021	14 de junio de 2021
FECHA DE TÉRMINO	16 de julio de 2021	24 de junio de 2021
FECHA DE INICIO REAL	17 de mayo de 2021	14 de junio de 2021
FECHA DE TÉRMINO REAL	16 de julio de 2021	24 de junio de 2021

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 776,233.45
MONTO CONVENIO CON IVA			\$ 61,294.91
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 232,870.03		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 328,578.69	\$ 98,573.61	
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 408,829.62	\$ 122,648.89	
ESTIMACION No. 3 (TRES) NORMAL	\$ 38,825.14	\$ 11,647.53	
ESTIMACION No. 4 (CUATRO) EXTRA FINIQUITO	\$ 61,294.91	\$ -	
TOTAL	\$ 837,528.36	\$ 232,870.03	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 837,528.36	\$ 232,870.03	\$ 837,528.36



[Handwritten signatures and notes]

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. RAUL RODRIGUEZ CRIVELLI

REPRESENTANTE LEGAL DE: PESSA PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. NAYELI TORAL RUIZ



PRESIDENCIA
2018 - 2021


SINDICO



C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ

SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021