



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON EL RIO, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0011	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>BANQUETAS Y GUARNICIONES.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,000 M2, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., ELABORACION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F_C=150 KG/CM², DE 15 X20 X 40 CM. DE SECCION, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F_C=150 KG/CM². AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. PAVIMENTO HIDRÁULICO.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 18 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 (MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 18 CMS. DE ESPESOR, CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 1/2" DE 120 CMS. DE LONGITUD COLOCADA A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 3/4", JUNTA CONSTRUCTIVA CON VARILLA DE 5/8" DE 60 CMS. DE LONGITUD COLOCADA A CADA 30 CMS. DE SEPARACIÓN RECUBIERTO CON POLIDUCTO DE 3/4", SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. COMPLEMENTARIOS.- REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13 MM) DIAM, LLAVE DE INSERCIÓN CON SALIDA DE 13 MM (1/2"), 2 ADAPTADORES MACHO DE 13 MM, 9 M DE TUBERÍA KITEC DE 1/2", RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. EXTRAORDINARIOS.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE P.V.C RD-26 PARA AGUA POTABLE DE 2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO TIPO COMPUERTA DE BRONCE ROSCABLE DE 50 MM. (2") DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR ESPIGA DE PVC HIDRÁULICO DE 2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COUPLE DE FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA DE 51 MM. DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDROTOMA DE FIERRO GALVANIZADO 4 - 2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 2"x45º DE DIÁMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE PVC HIDRÁULICO DE 2", CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA DE 0.50 X 0.50 X 0.90 M. DE ALTURA, MURO DE PIEDRA DE LA REGION, APLANADO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, ESCALON DE CONCRETO F_C=200kg/cm², DE 18 cm. DE PERALTE Y 30 cm. DE HUELLA, CHAFLAN DE CONCRETO F_C=150 kg/cm² DE 20 cms. DE CATETO ACABADO CON LLANA DE MADERA, REGISTRO DE 0.40X0.60X0.70 m. MEDIDAS INTERIORES DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 cm JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 DE 2.5 cm DE ESPESOR, PLANTILLA DE CONCRETO F_C=150 kg/cm² DE 8 cm DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO F_C=150 kg/cm², CON MARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1" x 1" x 3/16" CON PARRILLA DE ACERO DEL #3 @ 15 cm AMBOS LADOS CON PRIMARIO ANTICORROSIVO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 100 mm. DE DIÁMETRO, DENTELLON DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 (MR DE 38 KG A LA FLEXION) DE SECCION 0.20X0.30 MTS. DE ALTURA, ARMADO CON ACERO DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CMS, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION</p>
-----------------------------	---

CONTRATISTA	ARQ. JOSE MANUEL CASTRO CAMARILLO				
R.F.C.	CACM880822RF2	REG. SEFIPLAN	22079	REG. H. AYTO.	MAV040

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2020-30-004-0011	-
FECHA	26 DE AGOSTO DE 2020	-
IMPORTE	\$ 697,323.04	-
FECHA DE INICIO	31 DE AGOSTO DE 2020	-
FECHA DE TÉRMINO	29 DE OCTUBRE DE 2020	-
FECHA DE INICIO REAL	31 DE AGOSTO DE 2020	-
FECHA DE TÉRMINO REAL	29 DE OCTUBRE DE 2020	-

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 697,323.04
MONTO CONVENIO CON IVA			
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 209,196.91		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 153,935.56	\$ 46,180.67	
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 414,648.10	\$ 124,394.43	
ESTIMACION No. 3 (TRES) NORMAL	\$ 23,942.91	\$ 7,182.87	
ESTIMACION No. 1 "A" EXCEDENTE	\$ 6,162.91	\$ 1,848.87	
EXTRAORDINARIA FINIQUITO	\$ 59,774.16	\$ 29,590.07	
TOTAL	\$ 658,463.64	\$ 209,196.91	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ 38,859.40	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 697,323.04	\$ 209,196.91	\$ 697,323.04



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



ARQ. JOSÉ MAUEL CASTRO CAMARILLO

REPRESENTANTE LEGAL DE ARQ. JOSE MANUEL CASTRO CAMARILLO

RECIBE POR LA DEPENDENCIA




PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL

ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS

PRESIDENCIA
2018 - 2021

SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021