

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ"
2018-30-004-0012	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	DRENAJE SANITARIO: LIMPIEZA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO, POR MEDIOS MANUALES, CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL., EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO., EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO EN ZONA B DE 0 A 6.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE AFINE DE TALUD Y FONDO., PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR , CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: VOLTEO CON PALA., TENDIDO DE CAMA DE MATERIAL DE BANCO (ARENA) PARA TUBERÍAS, INCLUYE: COMPACTADO AL 90% PROCTOR, ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" (15 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 8" (20 CM.) DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., POZO DE VISITA TIPO COMUN , CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 1.25 MTS. DE PROFUNDIDAD., POZO DE VISITA TIPO COMUN , CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA HASTA 1.50 MTS. DE PROFUNDIDAD., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO (PESADO) , REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2., INCLUYE: MARCO, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4", TAPA DE CONCRETO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLETA DE P.V.C. DE 8" X 6" , PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA., SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC SANITARIO DE 6 X 45° , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION., ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA., ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE , DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO.
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTRATISTA	JUAN GERARDO DOMINGUEZ HERRERA				
R.F.C.	DOHJ631003MR2	REG. SEFIPLAN	3907	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2018-30-004-0012	
FECHA	27 DE AGOSTO DE 2018	
IMPORTE	\$ 280,995.52	
FECHA DE INICIO	04 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO	02 DE NOVIEMBRE DE 2018	
FECHA DE INICIO REAL	04 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO REAL	02 DE NOVIEMBRE DE 2018	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	280,995.52
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ -			
(1F) UNO FINIQUITO	\$ 280,995.52	\$ -		
TOTAL	\$ 280,995.52	\$ -		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -			
SUMAS IGUALES	\$ 280,995.52	\$ -	\$	280,995.52



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

[Handwritten signature]

C. ING. JUAN GERARDO DOMINGUEZ HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL DE MASSTER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENCIA
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ

SINDICO



[Handwritten signature]

C. LUCERO LAZMIN BARRADA
SINDICATO
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

[Handwritten signature]

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021