

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2021, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2021-30-004-0205	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PRELIMINARES.- TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDOSECCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, RENIVELACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA TERRACERÍA CON MAQUINARIA, TERRACERIAS.- ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, ACARREO EN CAMIÓN KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 24" (61 CM.) DE ML DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADA (PAD) MARCA "ADS" O SIMILAR PARA DRENAJE PLUVIAL, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE BANCO, CARAS ROSTREADAS HASTA UNA ALTURA DE 4.80 M. Y UN ESPESOR DE 0.61 A 1.00 M., ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA1:4, CONFORMADO, PERFILADO DE SUPERFICIES Y CUNETAS CON MOTOCONFORMADORA, MEZCLA ASFALTICA.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, A RAZÓN DE 1.2 LT/M2, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 6 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFÁLTICO ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, Y/O AC-20 Y AGREGADO PÉTRICO DE 3/4" A FINOS.
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.- ELABORACION DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO, DE 10 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=100 KG/CM2., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, BASE HIDRAULICA 70 - 30 % (GRAVA 1 1/2" -ADICIONA CON CEMENTO NPORTLAN) DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95 % DE SU PVSM, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO., CORTE A MÁQUINA PARA ABRIR CAJA CAJA, MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M, LIMPIEZA Y CORTE DE HIERBA. MALEZA Y/O MATERIAL EXISTENTE CON MAQUINARIA EN AMPLIACION DE CAMINO EN LOS EXTREMOS DEL CUERPO DEL TERRAPLEN.ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, NO INCLUYE CARGA A CAMIÓN.(P.U.O.T.).

CONTRATISTA	C. YAZMIN PEREZ LOPEZ				
R.F.C.	PELY590830PVA	REG. SEFIPLAN	5067	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FEFMPHM/2021-30-004-0205	N/A
FECHA	1 de julio de 2021	N/A
IMPORTE	\$ 1,377,253.00	\$ -
FECHA DE INICIO	5 de julio de 2021	
FECHA DE TÉRMINO	4 de agosto de 2021	N/A
FECHA DE INICIO REAL	5 de julio de 2021	N/A
FECHA DE TÉRMINO REAL	4 de agosto de 2021	N/A

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 1,377,253.00
MONTO CONVENIO CON IVA			\$ -
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 479,284.04		
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 1,220,541.71	\$ 424,748.51	
ESTIMACION No. 2 (DOS) EXTRAORDINARIA	\$ 156,711.29	\$ 54,535.53	
FINIQUITO			
TOTAL	\$ 1,377,253.00	\$ 479,284.04	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 1,377,253.00	\$ 479,284.04	\$ 1,377,253.00





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. YASMIN PEREZ LOPEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE: YASMIN PEREZ LOPEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICO

C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

