

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN


EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

| | |
|-------------------------|--|
| No. OBRA: | "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ." |
| 2020-30-004-0205 | |

| | |
|------------------------------------|---|
| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | Tanque de Almacenamiento.- Limpieza y desentraña a mano de terreno con maleza de hasta 1.00 m de altura. Trazo y nivelación de terreno para red de agua, con nequipo topográfico, Excavación a mano para zanjas en material tipo II, en seco en zona de 0 a 2.00 m de profundidad, Afine y compactación de la sub-base (superficie descubierta por la caja) por medios mecánicos compactadora (bailarina) al 90% de su psvm, Suministro, mezclado, tendido y compactación de base hidráulica de 20 cm de espesor, Plantilla de concreto hecho en obra resistencia normal agregado máximo 3/4" f'c=100 kg/cm2 de 8 cm de espesor, Cimbra de madera para acabados no aparentes en losa de cimentación, Habilitado y armado de acero de refuerzo en estructura resistencia normal FY=4200 kg/cm2 del no. 3 de diametro, Habilitado y armado de acero de refuerzo en estructura resistencia normal FY=4200 kg/cm2 del no.5 de diametro, Concreto hecho en obra resistencia normal vaciado con carretilla y botes f'c=250 kg/cm2 revenimiento de 10cm agregado m'aximo 3/4" en losa fondo, muros, losa tapa, Suministro y colocación de banda de pvc sin ojillo de 6" (15 cm) de ancho, Fabricación, suministro y colocación de tapa de registro de placa galvanizada de 90 x 90 cm a base de marco y contramarco de angulo de 2" x 1/8" y lámina cal 8, Suministro, fabricación y colocación de escalera manna de 2.30m de altura, formada por varilla lisa de 3/4" de diametro a cada 30cm, Fontanería.- Tubería de Llegada.- Suministro e instalación de válvula compuerta de vastago fijo (125 psi) de 50 mm (3"), Suministro e instalación de válvula de flotador clase 125 para nivel constante de 100 mm (3") de diametro marca vaxex o similar bridada, Suministro e instalación de extremidad campana de 3" de p.v.c. hidráulico, Suministro e instalación de carrete de acero ced-40 de 6 mm de espesor de 3" de diametro, Suministro e instalación de codo de 45° de fo.fo. De 3", Elaboración de caja de válvulas de tabique de barro rojo recocido con sección de 1.20x1.20x0.90 (medidas interiores), Suministro e instalación de contramarco de perfil ptr en C de 4" de 100mm., Suministro e instalación de marco con tapa de fierro fundido de 50x50 cm. Con peso de 55kg., Tubería de Salida de 3".- Suministro e instalación de carrete de acero ced-40 de 2.0m de espesor de 3" de diametro, Suministro e instalación de válvula compuerta de vastago fijo (125 psi) de 50 mm (3") de diametro, Suministro e instalación de extremidad campana de 3" de p.v.c. hidráulico, Suministro e instalación de extremidad espiga de 3" de p.v.c. hidráulico, Elaboración de caja de válvulas de tabique de barro rojo recocido con sección de 1.20x1.20x0.90, Suministro e instalación de contramarco de perfil ptr en C de 4" de 100mm, Suministro e instalación de marco con tapa de fierro fundido de 50x50 cm. Con peso de 55kg., Tubería de Limpieza de 3".- Suministro e instalación de carrete de acero ced-40 de 2.0m de espesor de 3" de diametro, Suministro e instalación de extremidad campana de 3" de p.v.c. hidráulico, Suministro e instalación de extremidad espiga de 3" de p.v.c., Elaboración de caja de válvulas de tabique de barro rojo recocido con sección de 1.20x1.20x0.90, Suministro e instalación de contramarco de perfil ptr en C de 4" de 100mm, Suministro e instalación de marco con tapa de fierro fundido de 50x50 cm. Con peso de 55kg., Tubería de Demacias.- Suministro e instalación de carrete de acero ced-40 de 2.0m de espesor de 3" de diametro, Línea de conducción 3".- Excavación a mano para zanjas en material seco tipo II ("b"), profundidad de 0.00 a 2.00 m, Afine de talud y fondo a mano, material seco tipo ii en cepa para mejoramiento de excavación, Plantilla apisonada al 85% proctor con material producto de banco (cementante) para apoyo de tuberías, Suministro e instalación de tubería de pvc rd 32.5 de 3" de diametro, Relleno compactado con equipo (bailarina) en cepas al 90% proctor, Elaboración de caja de válvulas de tabique de barro rojo recocido con sección de 1.20x1.20x0.90, Atraques de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, Obra Exterior.- Banqueta de concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, Pintura vinilica lavable marca vinimex o simila, Suministro y colocacion de porton de malla ciclon galvanizada de 1.5 x 2.00 m. |
|------------------------------------|---|

| | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| CONTRATISTA | GUADALUPE MORALES COBOS | | | | |
| R.F.C. | MOCG780523DYD | REG. SEFIPLAN | 34256 | REG. H. AYTO. | MAV002 |

| | CONTRATO | CONVENIO |
|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| No. | FEFMPHM/2020-30-004-0205 | N/A |
| FECHA | 26 de octubre de 2020 | N/A |
| IMPORTE | \$ 599,001.88 | N/A |
| FECHA DE INICIO | 28 de octubre de 2020 | N/A |
| FECHA DE TÉRMINO | 27 de diciembre de 2020 | N/A |
| FECHA DE INICIO REAL | 28 de octubre de 2020 | N/A |
| FECHA DE TÉRMINO REAL | 27 de diciembre de 2020 | N/A |

| | | | |
|---|----------------------|------------------------------|--|
| MONTO CONTRATADO CON IVA | | | \$ 599,001.88 |
| MONTO CONVENIO CON IVA | | | N/A |
| No. ESTIMACION | IMPORTE | AMORTIZACIÓN ANTICIPO |  <p>DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021</p> |
| ANTICIPO | \$ 179,700.56 | | |
| ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL | \$ 290,091.63 | \$ 87,027.49 | |
| ESTIMACION No. 2 (DOS) FINIQUITO | \$ 308,910.25 | \$ 92,673.07 | |
| | \$ - | \$ - | |
| TOTAL | \$ 599,001.88 | \$ 179,700.56 | |
| CARGOS AL CONTRATISTA | \$ - | \$ - | |
| SALDO A CANCELAR | \$ - | \$ - | |
| SUMAS IGUALES | \$ 599,001.88 | \$ 179,700.56 | \$ 599,001.88 |

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA




C. GUADALUPE MORALES COBOS
REPRESENTANTE LEGAL DE GUADALUPE MORALES COBOS

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
2018-2021

LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICO



C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021