

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2021, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE PIEDRA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2021-30-004-0024	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	2 GUARNICIONES Y BANQUETAS.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTBLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. 3 PAVIMENTO.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 35 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 35 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERIAS (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 36 (MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 15 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, 4 COMPLEMENTARIOS.- REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABRAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13 MM) DIAM, LLAVE DE INSERCIÓN CON SALIDA DE 13 MM (1/2"), 2 ADAPTADORES MACHO DE 13MM, 9 M DE TUBERIA KITEC DE 1/2", RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EXISTENTES A NIVEL DE PROYECTO.
------------------------------------	---

CONTRATISTA	LIC. RUBI ALEJANDRA MEJIA FERNANDEZ				
R.F.C.	RAB170517ATA	REG. SEFIPLAN	21247	REG. H. AYTO.	MAV002

	CONTRATO		CONVENIO	
No.	FISM-DF/2021-30-004-0024		N/A	
FECHA	14 de mayo de 2021		N/A	
IMPORTE	\$	1,473,475.57	\$	-
FECHA DE INICIO	18 de mayo de 2021		N/A	
FECHA DE TÉRMINO	1 de agosto de 2021		N/A	
FECHA DE INICIO REAL	18 de mayo de 2021		N/A	
FECHA DE TÉRMINO REAL	1 de agosto de 2021		N/A	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	1,473,475.57
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	 DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021	
ANTICIPO	\$ 442,042.67			
ESTIMACION No. 1 (UNO) NORMAL	\$ 528,669.48	\$ 158,600.84		
ESTIMACION No. 2 (DOS) NORMAL	\$ 885,948.74	\$ 265,784.62		
ESTIMACION No. 3 (TRES) NORMAL	\$ 58,857.35	\$ 17,657.21		
TOTAL	\$ 1,473,475.57	\$ 442,042.67		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 1,473,475.57	\$ 442,042.67	\$	1,473,475.57



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

LIC. RUBI ALEJANDRA MEJIA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE: RIV & BO CORPORATIVO S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. NAYELI TORAL RUIZ

SINDICO

C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ



PRESIDENCIA
2018-2021



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOSA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021