



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VILLA RICA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2020. SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA.

No. OBRA:	"CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y ESTRADO EN SALON SOCIAL EN VILLA RICA, LOCALIDAD DE SSAN JUAN VILLA RICA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0125	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>PRELIMINARES:TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS MURO DE BLOCK DE TEPEZIL DE 12X20X40 DE 12 CM DE ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. JUNTAS DE 1.5 CM. INCLUYE MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. BASE PARA TINACO CONSISTENTE EN TRES CUÑAS DE CONCRETO DE 15 CMS DE ANCHO POR 15 A 30 CMS. DE ALTURA Y 1.20 MTS DE LARGO. ELABORADO DE CONCRETO F = 150 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS No 3 (3/8"). ESTRIBOS DE ALAMBRÓN No 2 (1/4") @ 20.00 CM. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P U O T. EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CIMIENTOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENAL 1:6, INCLUYE ACARREOS A 1A ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. PLANTILLA DE 5 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4". INCLUYE ACARREO A PRIMERA ESTACION A 20.00 M. MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ANCLAJE DE CASTILLOS EN CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE SECCION DE 0.40X0.40X0.90 CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y REVENIMIENTO DE 10 -F/- 2 ARMADO CON 4 VARILLA DEL # 3 (3/8") Y 3 ESTRIBOS DEL # 2. INCLUYE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM. CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4". REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4 MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENAL 1:6, INCLUYE ACARREOS A 1A ESTACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 20 CM. CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4". CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4, PRETEL DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM. DE 13 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. JUNTAS DE 1.5 CM CON ACABADO COMUN, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CADENA DE CERRAMIENTO, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM. CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4". REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4. INSTALACION HIDROSANITARIA- ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR.</p>
------------------------------------	---

CONTRATISTA	JOSÉ MANUEL CASTRO CAMARILLO				
R.F.C.	CACM880822RF2	REG. SEFIPLAN	22079	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FORTAMUN-DF/2020-30-004-0125	
FECHA	17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
IMPORTE	\$ 800,000.00	
FECHA DE INICIO	21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	04 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	04 DE DICIEMBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$ 800,000.00
MONTO CONVENIO CON IVA			\$
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ 240,000.00		
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 401,014.52	\$ 120,304.36	
ESTIMACION (2N) DOS NORMAL	\$ 398,985.48	\$ 119,695.64	
TOTAL	\$ 800,000.00	\$ 240,000.00	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 800,000.00	\$ 240,000.00	\$ 800,000.00



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

[Handwritten signatures and initials]



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. JOSE MANUEL CASTRO CAMARILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE JOSE MANUEL CASTRO CAMARILLO

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL

ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS
PRESIDENCIA
2018 - 2021



SINDICO

LIC. NAYELI TORAL
SINDICATURA
2018-2021



POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021