

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TINAJITAS, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0012	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PRELIMINARES.- TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL TERRENO ESTABLECIENDO SECCIONAMIENTOS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. INCLUYE: TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE Y PLANO DE OBRA TERMINADA. EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, INCLUYE CARGA CON MAQUINA. TERRACERIAS.- AFINE Y COMPACTACION DE LA .SUB-BASE (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE SU PVS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA SARIO. RENIVELACIÓN CON BASE COMPACTADA AL 90 % MEDIANTE VIBROCOMPACTADOR HASTA EN CAPAS DE 20 CMS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXTRACCIÓN DE BANCO TRITURADO A 1 1/2". MEZCLA ASFALTICA.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA EN PROPORCIÓN DE 1.50 L. POR M2, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, POREO, MATERIALES, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, FLETES, P.U.O.T. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE LIGA PARA CARPETA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, A RAZÓN DE 1.20 LT/M2, INCLUYE: MATERIALES, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, FLETES, P.U.O.T. CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 6 CM. DE ESPESOR, CON CEMENTO ASFALTICO ASFALTO EKBE SUPERPAVE PG 64-22, Y/O AC-20 Y AGREGADO PETREO DE 3/4" A FINOS, INCLUYE: HUMECTACIÓN DE SUPERFICIE PARA EVITAR POLVO Y COMPACTACIONAL 95% DE LA PRUEBA V.R.S. LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. GUARNICIONES.- EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. M3 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.PARA GUARNCIÓN, ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 30 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA,DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO., ELABORACIÓN DE BORDILLO DE CONCRETO HECHO EN F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA,DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO., PUENTE.- LOSAN PLANA EN CIMENTACIÓN, PERALTE DE 20 CM DE ESPESOR, CIMBRA COMÚN, REFORZADA CON 120 KG DE ACERO (VARILLA DE 1/2") POR M3, CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MAXIMO DE 3/4".
-----------------------------	--

CONTRATISTA	YASMIN PEREZ LOPEZ				
R.F.C.	PELY590830PVA	REG. SEFIPLAN	5067	REG. H. AYTO.	MAV014

		CONTRATO	CONVENIO
No.		FISM-DF/2020-30-004-0012	
FECHA		22 DE JULIO DE 2020	
IMPORTE		\$ 2,625,000.00	
FECHA DE INICIO		29 DE JULIO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO		26 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL		29 DE JULIO DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL		26 DE OCTUBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	2,625,000.00
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	 DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS 2018-2021	
ANTICIPO	\$ 787,500.00			
(1N) UNO NORMAL	\$ 452,252.24	\$ 135,675.67		
(2N) DOS NORMAL	\$ 1,363,871.77	\$ 409,161.53		
(3N) TRES NORMAL	\$ 595,974.85	\$ 178,792.46		
(4N) CUATRO NORMAL	\$ 11,269.76	\$ 3,380.93		
(5EF) CINCO EXEDENTE FINIQUITO	\$ 201,631.38	\$ 60,489.41		
TOTAL	\$ 2,625,000.00	\$ 787,500.00		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 2,625,000.00	\$ 787,500.00	\$	2,625,000.00

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA



C. YASMIN PEREZ LOPEZ
YASMIN PEREZ LOPEZ

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL



ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS
PRESIDENCIA
2018 - 2021



SINDICO



LIC. NAYELI TORAL RUIZ
SINDICATURA
2018-2021



POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

