



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2018, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER."
2018-30-004-0018	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PRELIMINARES: PODA DE ÁRBOLES (APERTURA DE BRECHA), PARA LÍNEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN,, DERRIBO DE ÁRBOL DE 40 CMS DE DIÁMETRO EL TRONCO Y 15 MTS DE ALTURA, REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE UBICADO EN EN POSTE (PA) AL POSTE DE PROYECTO (P1), RED DE MEDIA TENSIÓN: TRAZO Y ALINEAMIENTO DE POSTES PARA RED ELÉCTRICA, EXCAVACIÓN DE CEPAS EN TERRENO TIPO I Y TIPO II PARA HINCAR POSTE DE 12 Y 13 METROS Y/O ANCLA CONICA PARA RETENIDA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCIÓN VIGENTES,, PARADO Y PLOMEADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS. -750 KG,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN TIPO RD2NRD2 2CF10,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN TIPO VR20 1TR2A,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN TIPO VD20,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN TIPO VA2N,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITO 27/15 KV CON PORTAFUSIBLE,, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQUILLAS MARCA EMSA O SIMILAR EN CALIDAD 13.2 / 7620 / 127,, SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR EN MEDIA TENSIÓN ACSR 3/0 AL,, SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR NEUTRO CORRIDO ACSR 1/0 AL,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE TIERRAS EN MEDIA TENSIÓN,, CODIFICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE ACUERDO A SITRADIS DE CFE, NUMERACIÓN DE POSTE DE ACUERDO A PROYECTO CON PINTURA ACRÍLICA, RED DE BAJA TENSIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN TIPO 1R1, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN TIPO 1R1/1R1,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN TIPO 1R3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN TIPO 1R3/1R3/1R3,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSIÓN TIPO 1P3,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUS DE CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN,, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RSA (RETENIDA SENCILLA DE ANCLA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RVEA (RETENIDA DE ESTACA Y ANCLA) ,, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO RBA (RETENIDA DOBLE DE ANCLAJE), SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR EN BAJA TENSIÓN MULTIPLE 2+1 3/0-1/0 NEUTRACOM,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CON LONGITUD MÁXIMA DE 35 MTS,, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PREFABRICADO DE MEDICIÓN PARA UN SERVICIO DE ACOMETIDA AÉREA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS EN BAJA TENSIÓN,, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E., PRUEBAS ELÉCTRICAS A EQUIPOS Y SISTEMAS DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONA INFORMATIVA CON PUBLICACIÓN DE OBRA.
-----------------------------	---

CONTRATISTA	IC&A CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V.				
R.F.C.	ICA101119CW6	REG. SEFIPLAN	4466	REG. H. AYTO.	6

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2018-30-004-0018	
FECHA	13 DE ABRIL DE 2018	
IMPORTE	\$ 484,857.18	
FECHA DE INICIO	25 DE ABRIL DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO	23 DE JUNIO DE 2018	
FECHA DE INICIO REAL	25 DE ABRIL DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO REAL	23 DE JUNIO DE 2018	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	484,857.18
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 145,457.15			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 270,819.97	\$ 81,245.99		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 163,720.87	\$ 64,211.16		
TOTAL	\$ 434,540.84	\$ 145,457.15		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ 50,316.34			
SUMAS IGUALES	\$ 434,540.84		\$	434,540.84

[Handwritten signatures and marks on the right side of the document]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. ING. JORGE LUISLENDECHY HUESCA
REPRESENTANTE LEGAL DE IC&A CONSTRUCTORES S.A. DE C.V

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ
PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS
SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021