



Actopan
Gobierno municipal



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2020, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. ACCIÓN:	"MEJORAMIENTO DE PARQUE "MORELOS" EN LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2020-30-004-0118	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	REHABILITACIÓN: MEJORAMIENTO; GUARNICIONES APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM. ALBAÑILERÍA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN RECINTO DE 0.20 X 0.20 M DE DIMENSIONES, EN BASAMENTO DE LETRAS TURÍSTICAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1: 4., JUEGOS INFANTILES; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL CARRUSEL DE 5 FIGURAS MODELO CA05F MARCA JIMUMEX Ó SIMILAR EN CALIDAD (TECHO Y MUÑECOS EN FIBRA DE VIDRIO, DIAMETRO DE 1.83 M x ALTO DE 2.65 M, PASTO SINTÉTICO; DESPALME DE CAPA VEGETAL PARA DESPLANTE., AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 18 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO CONFORT DE 183 CM TERZA DE POLIETILENO, EXTRAORDINARIOS; RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE 60 X 60 A BASE DE MURO DE TABIQUE DE 15 CM DE ESP, HASTA 50CM DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. APLANADO ESP. DE 2.5 CM CON MORTERO 1:4., RENIVELACION DE REGISTRO EXISTENTE DE 0.55 X 1.00 A BASE DE MURO DE TABIQUE DE 15 CM DE ESP, HASTA 50CM DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, APLANADO ESP. DE 2.5 CM CON MORTERO 1:4., ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: CARGA A MANUAL, ACARREO FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN., PINTURA ESMALTE EN GUARNICIÓN EXISTENTE MARTERINADA CON UN DESARROLLO DE 25 CM DE DESARROLLO CON PINTURA COMEX O SIMILAR, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL MARCA JIMUMEX Ó SIMILAR EN CALIDAD (1 RESBALON DE CARACOL DE PLASTICO ROTOMOLDEABLE DE 5 PIES DE ALTO, 1 TECHO DE PLASTICO ROTOMOLDEABLE, 1 SALIDA DE PLASTICO PLASTICO ROTOMOLDEABLE, 1 FIGURA DE ABEJA DE PLASTICO ROTOMOLDEABLE, 1 PASAMANO RECTO, 1 ESCALERA DE FACIL ACCESO CON BARANDAL, 1 RANPA CON ROCAS DE PLASTICO, 1 ESCALERA EN "S", 2 PLATAFORMAS DE 6.00 M DE LARGO x 4.00 M DE ANCHO Y 3.50M DE ALTO, INCLUYE: JUEGO, MATERIALES, HERRAJE DE SUJECIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJO, (P.U.O.T.), PINTURA ESMALTE EN BANCAS METÁLICAS EXISTENTES CON PINTURA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO, ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
-----------------------------	---

CONTRATISTA	KEMSY S.A. DE C.V.				
R.F.C.	KEM111025SS4	REG. SEFIPLAN	04612	REG. H. AYTO	MAV037

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FORTAMUN-DF/2020-30-004-0118	
FECHA	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
IMPORTE	\$ 299,997.73	\$ -
FECHA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO	17 DE OCTUBRE DE 2020	
FECHA DE INICIO REAL	18 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
FECHA DE TÉRMINO REAL	17 DE OCTUBRE DE 2020	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	299,997.73
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 149,998.87			
ESTIMACION No. (1N) UNO NORMAL	\$ 99,673.64	\$ 49,836.82		
ESTIMACION No. (1N) UNO EXTRAORDINARIO	\$ 185,826.51	\$ 100,162.05		
ESTIMACION No. (2F) DOS FINIQUITO	\$ 14,497.58	\$ -		
TOTAL	\$ 299,997.73	\$ 149,998.87		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -		
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -		
SUMAS IGUALES	\$ 299,997.73	\$ 149,998.87	\$	299,997.73



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. ING. ALBERTO MENDEZ VAZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE KEMSY S.A DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL TEMPORAL

PRESIDENCIA

ING. EDUARDO CARRANZA BARRADAS



SINDICATO

LIC. NAYELI TORAL RUIZ
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS ANTONIO RIVERA SOLIS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
2018-2021