

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	<b>"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN SANTA CRUZ EN LA COLONIA MICHOCAN, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."</b>
<b>2019-30-004-0013</b>	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>BANQUETAS Y GUARNICIONES.- TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM.</p> <p>PAVIMENTO.- EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 20 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, ACARREO EN CAMIÓN 1er. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERÍO SUAVE, BRECHA, TERRACERÍA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO PLANO PAVIMENTADO, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUB-BASE ( SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA ) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVS, SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 18 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, CORTE CON DISCO DE 3.18 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, CALAFATEO EN JUNTAS A BASE DE ASFALTO OXIDADO, LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL, EXTRAORDINARIOS.- ELABORACIÓN DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES, TIPO 1 DE 0.70 X 0.70 M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO SENCILLO DE 0.90 M. CON CANAL DE 100 MM. (4"). SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 55 KG., RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN, CON MUROS DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5., RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS EXISTENTES A NIVEL DE PROYECTO, ELABORACIÓN DE TOPE VEHICULAR DE 2.00 x 6.00 x 0.25 DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO EN TOPE VEHICULAR CON UN DESARROLLO DE 2.00 M. DE ANCHO Y FRANJAS DE 0.30 M., REHABILITACION DE TOMA DOMICILIARIA CONSISTENTE EN: 1 ABARAZADERA DE 2" CON SALIDA DE 1/2" (13MM) DIAM, LLAVE DE INSERCIÓN CON SALIDA DE 13MM (1/2"), 2 ADAPTADORES MACHO DE 13MM, 9M DE TUBERIA KITEC DE 1/2", 1.80 TUBERIA FO.GO. CED. 40 DE 13MM, 3 CODOS DE 90° X 13MM, 1 TAPON MACHO DE 13MM, 1 LLAVE DE GLOBO DE BRONCE ROSCADA HEMBRA DE 13MM, 1 TUERCA UNION DE 13MM, 1 TEE GALV. DE 13MM Y3 NIPLES DE FO.GO. DE 10 CM DE LONG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (P.U.O.T.), ELABORACIÓN DE DESCARGA SANITARIA A BASE DE TUBO PARA ALCANTARILLADO DE PVC S-25 SANITARIO DE 6" ( 15 CM. ) DE DIAMETRO, INCLUYE: SILLETA DE PVC SANITARIO S-25 DE 6" A 6", CODO 45° DE PVC SANITARIO S-25DE 6", EXCAVACIÓN, ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.</p>
-----------------------------	--

CONTRATISTA	ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL				
R.F.C.	PELY590830PVA	REG. SEFIPLAN	5067	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0013	CONV/FISM-DF/2019-30-004-0013
FECHA	17 DE JUNIO DE 2019	02 DE SEPTIEMBRE DE 2019
IMPORTE	\$ <b>2,499,884.00</b>	\$ 368,001.16
FECHA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2019	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE TÉRMINO	23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO REAL	26 DE JUNIO DE 2019	04 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE TÉRMINO REAL	23 DE SEPTIEMBRE DE 2019	23 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MONTO CONTRATADO CON IVA	\$ <b>2,499,884.00</b>
MONTO CONVENIO CON IVA	\$ <b>368,001.16</b>

No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO
ANTICIPO	\$ <b>749,965.20</b>	
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 959,700.40	\$ 287,910.12
ESTIMACION (2N) DOS NORMAL	\$ 359,355.65	\$ 107,806.70
ESTIMACION (3N) TRES NORMAL	\$ 1,141,467.47	\$ 342,440.24
ESTIMACION (3A) TRES ADITIVAS	\$ 316,126.71	\$ 11,808.14
ESTIMACION (3A) TRES ADITIVAS	\$ 91,234.93	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ <b>2,867,885.16</b>	\$ 749,965.20
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -
SUMAS IGUALES	\$ <b>2,867,885.16</b>	\$ <b>749,965.20</b>
		\$ <b>2,867,885.16</b>



*Armando*  
*de*  
*SS*  
*de*



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

### ENTREGA EL CONTRATISTA



C. ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL

REPRESENTANTE LEGAL DE ARMANDO ALFONSO CASTILLO CURIEL

### RECIBE POR LA DEPENDENCIA



PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA  
2018-2021

SINDICO




C. LUCERO JAZMIN BARRADAS



SINDICATURA  
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS  
PÚBLICAS  
2018-2021