



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE: 30DPR265772, EN LA LOCALIDAD DE ACTOPAN, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2018-30-004-0045	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	<p>COCINA Y COMEDOR ESCOLAR: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRAY EQUIPO, CIMENTACIÓN: EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE TALUD Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL., PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR., MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROPORCION 1:4 EN CIMENTACION, (P.U.O.T.), ANCLAJE PARA CASTILLOS EN CIMENTACION DE 30 x 30 X 80 CM, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON VRS. DEL No. 3 Y ESTRIBOS @ 15 CM., RELLENO Y COMPACTACION PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO., CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO Y CURADO. (P.U.O.T.), CIMBRA COMÚN EN CONTRATRABES, DADOS DE PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. (P.U.O.T.), ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN, CON ALAMBRÓN #2 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. (P.U.O.T.), ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y = 4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. (P.U.O.T.), ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y = 4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS, Y DESPERDICIOS. (P.U.O.T.), ESTRUCTURA: CIMBRA PARA LOSAS, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTE (OCHAVOS) (P.U.O.T.), CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM., ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON ALAMBRON #2 F'Y=4200 KG/CM2, ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y = 4200 KG/CM2, ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #4 F'Y = 4200 KG/CM2, CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOCACION VIBRADO Y CURADO EN LOSAS, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: CASTILLO DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 14 X 20 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS #3 F'Y = 4200 KG/CM2 ESTRIBOS DEL #2 @15CM, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 C. DE 13 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM CON ACABADO COMÚN, REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10CM. DE ESPESOR, FINO MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4, DE 4 CM. DE ESPESOR, EN PISO, FINO MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:4, DE 5 CM. DE ESPESOR. EN LOSA DE AZOTEA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANITE 33 X 33 CM., O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGA AZULEJO Y JUNTEADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO, BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO Y VOLTEADOR, APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, CON 2.5 CMS DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, ENBOQUILLADO EN PUERTAS, VENTANAS, FRENTE DE LOSA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:4, A PLOMO, ESCUADRA Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES TRABAJO TERMINADO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CANCELERIA Y HERRERIA, ADERIDOS, CUBIERTA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R 400 4" X 1 1/2" CAL.14 (4.61 KGxML), SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE R 300 3" X 1 1/2" CAL. 14 (3.82 KGxML), CUBIERTA DE GALVATEJA TERNIUM PINTRO DE 1.00 M DE ANCHO EFECTIVO, CAL. 26, COLOR ROJO JANITZIO, CUMBRERA CON LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26</p>
-----------------------------	---

CONTRATISTA	RAMSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				
R.F.C.	RCO121002PU7	REG. SEFIPLAN	20692	REG. H. AYTO.	19

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2018-30-004-0045	
FECHA	27 DE AGOSTO DE 2018	
IMPORTE	\$ 514,173.80	
FECHA DE INICIO	31 DE AGOSTO DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO	28 DE NOVIEMBRE DE 2018	
FECHA DE INICIO REAL	31 DE AGOSTO DE 2018	
FECHA DE TÉRMINO REAL	28 DE NOVIEMBRE DE 2018	

MONTO CONTRATADO CON IVA			\$	514,173.80
MONTO CONVENIO CON IVA			\$	-
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
ANTICIPO	\$ 154,252.14			
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 275,361.96	\$ 82,608.59		
ESTIMACION (2F) DOS FINIQUITO	\$ 238,811.84	\$ 71,643.55		
TOTAL	\$ 514,173.80	\$ 154,252.14		
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -			
SALDO A CANCELAR	\$ -			
SUMAS IGUALES	\$ 514,173.80	\$ 154,252.14	\$	514,173.80



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN, VER. 2018 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA

C. VICTOR MANUEL VALENZUELA RAMON
RAMSO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

RECIBE POR LA DEPENDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ

SINDICO

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS



SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021