

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CEDRO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER., SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019, SE REUNIERON EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE ESTE DOCUMENTO CON EL OBJETO DE REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA SIGUIENTE OBRA:

No. OBRA:	"MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRESCOLAR JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CON CLAVE: 30DJN1493J, EN LA LOCALIDAD DE PASO LA MILPA, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VERACRUZ."
2019-30-004-0021	

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	PRELIMINARES.- DEMOLICION DE MURO DE BLOCK CON RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO. DEMOLICION DE CONCRETO EN FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR CON EQUIPO MANUAL Y MACETAY CINCEL, INCLUYE: ACOPIO DE MATERIAL, ACARREO INTERNO CON CARRETILLA, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK MACIZO DE 15X20X40, ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4, CON ACABADO COMUN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS Y ELEVACIONES, ZARPEADO EN LOSA Y CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO EXISTENTE CON ARENA NEGRA, CEMENTO Y ARENILLA VOLCANICA EN FORMA DE LECHADA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TODO LO NECESARIO. APLANADO FINO EN MUROS A BASE DE MORTERO - ARENA 1/4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CRIBADO Y ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. APLANADO FINO EN PLAFONES A BASE DE MORTERO - ARENA 1/4, EMBOQUILLADO DE HASTA 15 CMS. DE ANCHO, ACABADO FINO A REGLAY PLOMO, REBATIDO DE MURO APLANADO CON RODILLO Y ESPATULA DE MEZCLA CAL-AGUA DESHIDRATADA EN MUROS, PLAFONES Y BOQUILLAS, HECHURA DE GOTERO COLGANTE EN ALERO DE LOSA DE 1"X1" DE MORTERO DE CEM-ARENA EN VOLADO DE ENTRADA A SANOS, BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 40 CMS DE ANCHO, ARMADA CON MALLA LAC, 6-6/10-10 DE Y 0,05 M DE ESPESOR DE CONCRETO F.C. 150 KG/CM2, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F.C. 200 KG/CM2 ACABADO LAVADO CON AGREGADO MAXIMO 19 MM, CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO PREFABRICADO F.C. 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, FINO DE CEMENTO-ARENA PROP 1:4 DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO PARA RECIBIR PISO CERAMICO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA CERAMICA DE 33X33 MARCA INTERCERAMIC ASENTADO CON ADHESIVO CREST Y LECHADA DE CEMENTO GRIS 2 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC DE 25 X 40 HASTA 1.95 MTS DE ALTURA ASENTADA CON ADHESIVO DE CEMENTO CREST DE 2 MM Y JUNTEADA CON CEMENTO GRIS 5 MM, INSTALACIONES SANITARIAS.- SALIDA SANITARIA PARA W.C. CON TUBERIA DE 4" SANITARIO REFORZADO, SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, A BASE DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 2", SALIDA SANITARIA PARA COLADERA DE PISO CON BOTE CESPOL DE PVC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE SANITARIO W.C. BLANCO ECONOMICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO TIPO OVALIN BLANCO ECONOMICO, HIDRAULICA.- SALIDA HIDRAULICA PARA W.C., TRAYECTORIA POR MURO A BASE DE TUBERIA DE COBRE, SALIDA HIDRAULICA PARA W.C., TRAYECTORIA POR MURO A BASE DE TUBERIA DE COBRE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA BOTE CESPOL PVC PARA PISO, ELECTRICA.- SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA POR MURO Y LOSA, A BASE DE TUBERIA POLIFLEX, INCLUYE: CABLEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LUMINARIA INCANDESCENTE EMPOTRADA EN PISO CON LAMPARA DE 50 WATTS, 127 VGA PAR 16, CATÁLOGO 155200, MARCA IVELA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO MONOFASICO CON POLO A TIERRA, MARCA QUINZINO, LINEA EVOLUSION, HERRERIA.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TABLERO DE ALUMINIO DE 0.63 X 1.95 M. COLOR BLANCO CON CHAPA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TABLERO DE ALUMINIO DE 0.70 X 1.95 M. COLOR BLANCO CON CHAPA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0.70 X 0.30 M. COLOR BLANCO CON VIDRIO DE 4 MM, PINTURA.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, EN PLAFONES, ACCESORIOS, LIMPIEZA, MALLA PERIMETRAL, COMEDORES.
------------------------------------	--

CONTRATISTA	GRUPO CONSTRUCTOR BADEZ S.A. DE C.V.				
R.F.C.	GCB130716P54	REG. SEFIPLAN	0004118	REG. H. AYTO.	S/N

	CONTRATO	CONVENIO
No.	FISM-DF/2019-30-004-0021	
FECHA	14 DE MAYO DE 2019	
IMPORTE	\$ 220,716.95	
FECHA DE INICIO	23 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO	21 JUNIO DE 2019	
FECHA DE INICIO REAL	23 DE MAYO DE 2019	
FECHA DE TÉRMINO REAL	21 JUNIO DE 2019	

MONTO CONTRATADO CON IVA		\$	220,716.95
MONTO CONVENIO CON IVA		\$	-
No. ESTIMACION	IMPORTE	AMORTIZACION ANTICIPO	
ANTICIPO	\$ -		
ESTIMACION (1N) UNO NORMAL	\$ 208,400.24	\$ -	
ESTIMACION (2N) DOS NORMAL	\$ 12,316.71	\$ -	
TOTAL	\$ 220,716.95	\$ -	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ -	\$ -	
SALDO A CANCELAR	\$ -	\$ -	
SUMAS IGUALES	\$ 220,716.95	\$ -	\$ 220,716.95



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021


ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, LA QUE SE RESERVA SUS DERECHOS PARA HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME AL CONTRATO CELEBRADO; Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO 5to DEL MISMO.

ASÍ MISMO EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL .

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HRAS. DEL DÍA ANTES CITADO, LEVANTANDO PARA LA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO, LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN QUIENES INTERVINIERON EN ELLA.

ENTREGA EL CONTRATISTA


C. ING. ISRAEL BAEZ ROJANO
REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR BAEZ S.A. DE C.V.


RECIBE POR LA DEPENDENCIA


PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ PAULINO DOMÍNGUEZ SANCHEZ
PRESIDENCIA
2018-2021

SINDICO

C. LUCERO JAZMIN BARRADAS PALMEROS
SINDICATURA
2018-2021

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. MELQUIADES VASQUEZ CARRETO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


DIRECCIÓN OBRAS
PÚBLICAS
2018-2021