

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO A LA  
COMUNIDAD

En la localidad de **VILLA NUEVA** del municipio de Actopan, Ver., siendo las 10 horas del día 20 del mes de AGOSTO del año 2021, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

**Por el Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz.**

Los CC. LIC. NAYELI TORAL RUIZ, presidenta Municipal, C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ, Sindico Único y Regidora Quinta, Alma Delia López Mendoza; C.P. José Jaime Parres Moreno, Tesorero Municipal y la Arq. Mariana Hernández Espinosa, directora de Obras Públicas.

**Por las Autoridades de la comunidad intervienen:**

el C. Ángel Martínez León; Agente Municipal de Villa Nueva.

**Por el Comité de Contraloría Social.**

Presidente, C. PETRA GALINDO MARTINEZ; secretario C. ALFONSO PERALTA MORALES Vocal, C. GABRIELA MORALES LEÓN y los CC. DELIA GALINDO MARTINEZ, ARELY MORALES PERALTA Y C. JOAQUINA SALAZAR GARCÍA integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2021300040126** corresponde a la obra pública: "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 10 DE MAYO** ubicada en: domicilio conocido en la localidad de VILLA NUEVA. Obra autorizada por el Cabildo/(CDM) con fecha 28 de mayo de 2021 en sesión de Cabildo no. 054.

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **FORTAMUN/2021-30-004-0126**, teniendo un monto total de inversión de **\$460,861.49**; la cual se adjudicó mediante la modalidad: Licitación por Invitación Restringida (IR) a cuando menos 3 personas, a la empresa: **JUAN GERARDO DOMINGUEZ HERRERA** representada por: C. JUAN GERARDO DOMINGUEZ HERRERA

Con las siguientes características de la obra: **GUARNICIONES Y BANQUETAS:** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. (P.U.O.T.) EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 DE SECCIÓN 15X20X40, INCLUYE CIMBRA METÁLICA, VACIADO Y DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN (P.U.O.T) RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM. UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

(P.U.O.T.) BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE VOLTEADOR, CIMBRA EN REGLAS, FRONTERAS Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (P.U.O.T) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO DE 30 CM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL. (P.U.O.T.) PAVIMENTO: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS. (P.U.O.T.) EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 38 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO III (TEPETATE), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA TERRACERÍA (SUPERFICIE DESCUBIERTA POR CAJA) POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. (P.U.O.T.) SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB-BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO. (P.U.O.T.) SUMINISTRO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 15 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL PETREO, GRAVA-CEMENTANTE 70-30 COMPACTADA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE LABORATORIO. (P.U.O.T.) SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 38 (MR DE 38 KG A LA FLEXIÓN) DE 18 CMS. DE ESPESOR Y 10 CMS. DE REVENIMIENTO, INCLUYE VIBRADO, APLICACIÓN DE MEMBRANA PARA CURADO, ACABADO RAYADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, 7, 14, 22, Y 28 DIAS. (P.U.O.T.)

La compañía afianzadora **CHUBB FIANZAS MONTERREY** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años con Fianza No. **2133405**, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el 19 de AGOSTO de 2021.

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.** - Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

**SEGUNDO.** - El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

**TERCERO.** - El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'P. G. Y...' and 'B...']*



CUARTO. - En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Actopan, Veracruz.

  
LIC. NAYEL TORAL RUIZ  
Presidenta Municipal



  
C. JOSE ALTAMIRANO RAMIREZ  
Síndico Municipal

  
C.P. ALMA DELIA LOPEZ MENDOZA  
Regidora Quinta


  
ARQ. MARIANA HERNANDEZ ESPINOSA  
Directora de Obras Públicas

  
C.P. JOSE JAIME PARRÉS MORENO  
Tesorero

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

  
C. PETRA GALINDO MARTINEZ  
Presidente

  
C. ALFONSO PERALTA MORALES  
Secretario

  
C. GABRIELA MORALES LEÓN  
Vocal

