



**Sistema de Información Municipal de
Veracruz
SIMVER**

Recibo No. TRI/2019/ACTOPAN/13996

**C. JOSE PAULINO DOMINGUEZ SANCHEZ
ACTOPAN
P R E S E N T E.**

ACUSE DE RECIBO DE INFORMACIÓN

Fecha de recepción de documentación:	24/10/2019 08:18:03 p. m.
Fecha de vencimiento del plazo de entrega:	25/10/2019
Reporte:	Reporte Trimestral
Periodo:	TERCER TRIMESTRAL
Fuente de financiamiento:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
¿Incluye anexos?	No
Recibo generado por:	Jocelin Brauer Fernández
Observaciones:	

Cadena original:

IDwigJKulg/KyuxFcf0OMI11Qn0Jvd9UjCR10eolwbg/sCkIFK9DZmObiWHf4kpdItTESUHISKepX/icQroXo35zHe37MLoNFvMfWf6W+pJT0mUsYWBRtbyF0InPwXjX0RpRT4cVY//u6azby41nqBH+VgkrpNDI9FIXkwtOk=

“El presente documento se emite de conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el cual, no exime de solicitudes complementarias y/o aclaratorias, así como de revisiones posteriores por parte de este Organismo Fiscalizador.”



Ciudad y Membre de la Erit Ad:
Clave y Nombre del Municipio:
Fuente de Financiamiento:
Presupuesto Autorizado:
30 Veracruz
004 ACTOPÁN
FISNDF
38,835,187.00

Programa Subprograma Tipo	Clave de Clasificación	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Localidad	Método		Fecha de Inicio	Avance Físico-Reservado		Estructura Proyectada (Inversión Programada)			Estructura Ejecutada (Inversión Pagada)			Método	Observaciones			
				%	Fecha de Fin		%	Fecha de Inicio	Cuota Total	Obras Fuente Estatales	Obras Fuente Federales	Asignación Municipal	Fuentes de Financiamiento	Cuota Total			Obras Fuente Estatales	Obras Fuente Federales	Asignación Municipal
51	304 004 0051	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	COYUPLILLO	50.88	7/07/2019	0.00	2,509,575.26	3,559,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.00	
				50.00	18/08/2019	0.00	1,254,903.33	1,253,393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	304 004 0052	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	VILLARICA DE LA VERACRUZ	80.00	29/05/2019	0.00	7,008,797.23	7,008,797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	
				80.00	18/06/2019	0.00	345,843.86	345,843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	304 004 0053	MEJORAMIENTO DE POZO ARTESIANO	LOS BARRIOS	50.00	18/06/2019	0.00	345,843.86	345,843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
				50.00	08/08/2019	0.00	249,249.04	249,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	304 004 0054	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO	TIANJUTAS	100.00	14/06/2019	100.00	1,897,660.35	1,897,660.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	
				56.88	08/03/2019	72.21	494,241.55	494,241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.90
55	304 004 0055	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	ACTOPÁN	56.88	08/03/2019	72.21	494,241.55	494,241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.90	
				42.00	31/07/2019	0.00	511,723.38	511,723.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
56	304 004 0056	CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD 2026	ACTOPÁN	80.00	08/07/2019	25.12	2,895,470.09	2,895,470.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.88
				80.00	08/07/2019	25.12	2,895,470.09	2,895,470.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	304 004 0057	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERMISTAND CARRANZA EN LA COLONIA SAN CARLOS	ACTOPÁN	56.88	08/03/2019	72.21	494,241.55	494,241.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00
				42.00	31/07/2019	0.00	511,723.38	511,723.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	304 004 0058	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORIZONTAL EN PRVADA ARTICULO 121 COL CENTRO	ACTOPÁN	70.00	22/08/2019	0.00	530,186.81	530,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
				70.00	22/08/2019	0.00	530,186.81	530,186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ACTOPÁN

SANTIAGO GUADALUPE GOMEZ ORTIZ
CAJERA DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

VICTOR HUGO JUAREZ ANSILDO
CONTADOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERÍA
2018-2021

PRESIDENCIA
2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ACTOPÁN

CONTROL GUBERNAMENTAL
CONTROL GUBERNAMENTAL

