


Programa	Tipo	Nombre del Proyecto / Responsabilidad de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Fechas reafectadas		Costo Total	Fuentes de Financiamiento Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Fuentes Estatales	Otras Fuentes	Caso Total	Fuentes de Financiamiento	Aportación Beneficiarios	Fuentes Federales	Fuentes Estatales	Otras Fuentes	Caso Total	Fuentes de Financiamiento	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Fuentes Estatales	Otras Fuentes	Unidad de Medida	Aportación						
					%	Fecha																					%	Fecha				
0001	04	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	30004000	ACTOPAN	0.00		1,202,861.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.80	
0002	04	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COLONIA LOS CARRILES	30004000	ACTOPAN	0.00		1,774,800.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,590.00
0003	04	REHABILITACION DE LINEA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE	30004001	COYULILO	0.00		1,150,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOANA	1,074.00
0004	04	CONSTRUCCION DE REDE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DEPORTIVA	30004000	ACTOPAN	0.00		498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOANA	80.00
0005	04	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MICHOCAN	30004000	ACTOPAN	0.00		598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	710.00
0006	04	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ANTONIO AABD	30004000	ACTOPAN	0.00		595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	598.00
0007	04	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS CARRILES	30004000	ACTOPAN	0.00		971,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,077.00
0008	04	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CARRETERA ACTOPAN A REFORMA	30004000	ACTOPAN	0.00		595,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOANA	44,800.00
0009	04	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DESVIACION A TINALITAS	30004004	TINALITAS	0.00		795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSOANA	95.80
0010	04	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL POR EL TERBA	30004003	LOS OTRES	0.00		690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	80.00
0011	04	REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE PRINCIPAL	30004002	LOS OTRES	0.00		96,757.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COLECTOR	1.00

JOSE PULIDO
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

SANTIANO GUANALDEGOMEZ ORTIZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

REIBO PEREZ DOMINGUEZ
 TERCERERO MUNICIPAL

MARIA NEY ALVARADO
 CONTABILISTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 2018-2021

RESOLUCION
 2018-2021

CONTABIL
 2018-2021

Nombre de la Entidad: 31 Veracruz
 Nombre y Nombre del Municipio: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACTOPAN
 Unidad Autorizada: RSMDF 28,541,472.00

Hoja: 4 de 4
 Fecha de Aprobación: 28/04/2018


Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Unidad de Medida	Observaciones													
					Avance Físico	Avance Financiero	Costo Total	Financiado	Aprobado	Otros	Costo Total	Financiado	Aprobado	Otros	Costo Total	Financiado			Aprobado	Otros											
					Inicio	Termino																									
0034	CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	3004000	ACTOPAN	0.00			332,829.44	332,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1.00		
0035	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	3004000	ACTOPAN	0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00	
0036	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS Y TECNICOS INTEGRALES	3004000	ACTOPAN	0.00			799,244.16	799,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	3.00	
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:							28,541,472.00	28,541,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

JOSE PAULINO DOMINGUES SANCHEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
 2018-2021

SANTIASO GUADALUPE GOMEZ ORTIZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma



TESORERIA
 2018-2021

MARIA BELLA ALCON GIL
 CONTADOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



CONTABILIDAD
 2018-2021